

**МКУ «Управление
капитального строительства
администрации г. Бодайбо
и района»**

666904, Бодайбо,
ул. Урицкого, 33, офис 100
тел./факс 5 – 17-36
тел. 76-4-92

ИНН/КПП 3802001269/380201001
Получатель: УФК по Иркутской области
(Фин. управление администрации
г. Бодайбо и района
л/с 01904000040).
р/с 40204810700000000215 в ГРКЦ ГУ
Банка России по иркутской области г.
Иркутск
БИК 042520001

**Председателю Думы
города Бодайбо и района
Е.Н.Бодяло**

от 4.02 2025 г. № 1
на № _____

Предоставляем информацию о строительстве объекта «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в пос. Мамакан Бодайбинского района» Иркутской области.

Муниципальным унитарным предприятием «УКС администрации г. Бодайбо и района» в 2024 года, с целью выполнения работ по окончанию строительства школы в п. Мамакан, заключен контракт с проектной организацией на выполнение работ по обследованию объекта незавершенного строительства и корректировке проектной документации. В результате выполнения контракта 17.12.2024 года было получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Корректировка проектной документации на завершение строительства объекта незавершенного строительства: Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области».

В соответствии с данным заключением экспертизы стоимость выполнения работ по завершению строительства школы в п. Мамакан по состоянию на 2 квартал 2024 года составляет 394 398,74 тыс. рублей. С учетом пересчета сметной стоимости строительства объекта необходимый объем финансирования для завершения строительства в 2026 году составляет **427 667,684 тыс. рублей.**

Финансирование реализации данного мероприятия в 2025 году за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района предусмотрено в размере 66 041 500 (шестьдесят шесть миллионов сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, за счет средств бюджета Иркутской области предусмотрено в размере 30 940 700 (тридцать миллионов девятьсот сорок тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Администрацией муниципального образования г. Бодайбо и района, в целях создания необходимых условий для завершения строительства объекта в 2026 году, направлено письмо в адрес первого заместителя министра (осуществляющему полномочия министра) строительства Иркутской области Емелюкова А.А. о необходимости предусмотреть выделение из областного бюджета в 2025 – 2026 годах субсидии на строительство школы, а также дать разъяснения по вопросу возможности

выполнения работ по строительству школы отдельными видами работ в 2025 году, в объеме средств, предусмотренных бюджетом МО г. Бодайбо и района, в случае отсутствия финансирования на окончания строительства в полном объеме.

Приложения на 4- листах.

**И.о.начальника МКУ «Управление
капитального строительства»
администрации г.Бодайбо и района**



А.Е.Горбач



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. БОДАЙБО И РАЙОНА
(АДМИНИСТРАЦИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА)

Уршикого ул., д. 33, Бодайбо г.,
Иркутская обл., 666901
Тел. (39561) 5-10-55
Факс: (39561) 5-24-70
E-mail: bodaibo_mer@irmail.ru
ОГРН 1033800732019
ИНН/КПП 3802001340/380201001

Первому заместителю министра
(осуществляющему полномочия
министра) строительства Иркутской
области

Емелюкову А.А.

от 28.12 2024 № 480д

Уважаемый Алексей Александрович!

Администрация г. Бодайбо и района в соответствии с поручением протокола совещания по вопросам реализации национальных проектов Иркутской области от 24.12.2024 № 06-1493/24 по п. 2 направляет откорректированный расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по завершению строительства объекта незавершенного строительства: Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее расчет) составлен в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 841/пр от 23 декабря 2019 г., при расчете НМЦК применены индексы фактической инфляции для Российской Федерации в целом. При расчете индекса прогнозной инфляции учтены доли сметной стоимости, подлежащие выполнению в 2025-2026 году.

Начальная (максимальная) цена контракта на завершение работ на дату формирования расчета (декабрь 2024 года) составляет 427 667,684 тыс. рублей.

При расчете НМЦК период начала строительства - июль 2025 года, окончание строительства — сентябрь 2026 года.

Приложение:

1.Сканкопия ССРСС корректировки проектной документации по завершению строительства объекта незавершенного строительства: Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области на 3-х листах.

2.Сканкопия утвержденного ССРСС на выполнение работ по завершению строительства объекта незавершенного строительства: Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области на 3-х листах.

3.Сканкопия Расчет начальной максимальной) цены контракта на выполнение работ по завершению строительства объекта незавершенного строительства: Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области на 2-х листах.

И.о. мэра г. Бодайбо и района


И.А. Крицкий



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. БОДАЙБО И РАЙОНА
(администрация г. Бодайбо и района)

Урицкого ул., д. 33, Бодайбо г.,
Иркутская обл., 666901
Тел. (39561) 5-10-55
Факс: (39561) 5-24-70
E-mail: bodaibo_mer@irmail.ru
ОГРН 1033800732019
ИНН/КПП 3802001340/380201001

Первому заместителю министра
(осуществляющему полномочия министра)
строительства Иркутской области

Емелюкову А.А.

от 10.01 2025 № 20

Уважаемый Алексей Александрович!

Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района, в целях создания необходимых условий для завершения строительства объекта в 2026 году, просит предусмотреть выделение из областного бюджета в 2025 – 2026 годах субсидии на строительство школы среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области в размере 361 626 184 (триста шестьдесят один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Финансирование реализации данного мероприятия в 2025 году за счет средств местного бюджета предусмотрено в размере 66 041 500 (шестьдесят шесть миллионов сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Строительство объекта осуществляется с 2018 года в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы и Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы.

С учетом пересчета сметной стоимости строительства объекта необходимый объем финансирования для завершения строительства в 2026 году составляет 427 667,684 тыс. руб.

В случае отсутствия финансирования в полном объеме, необходимом для завершения строительства школы среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области, просим Вас дать разъяснения по вопросу возможности выполнения работ по строительству школы отдельными видами работ в настоящее время, в объеме средств, предусмотренных местным бюджетом.

И.о. мэра г. Бодайбо и района

 И.А. Крицкий



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Красных Мадьяр, 41, г. Иркутск, 664022
Тел. (3952) 707-291, факс (3952) 707-134

Е-mail: minstroy@govirk.ru
29.01.2025 № 02-59-435/25

И.о. мэра г. Бодайбо и район
И.А. Крицкому

И.о. мэра г. Бодайбо и район

И.А. Крицкому

на № 20 от 10.01.2025

О реализации мероприятия по
строительству школы в пос. Мамакан

Уважаемый Игорь Анатольевич!

Министерством строительства Иркутской области (далее – Министерство) рассмотрено Ваше обращение о финансировании мероприятия по строительству объекта «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в пос. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области» (далее – Мероприятие). По итогам рассмотрения сообщая.

В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие образования» Законом Иркутской области от 19 декабря 2024 года № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в размере 30 940,7 тыс. рублей.

Возможность дополнительного финансирования Мероприятия будет рассмотрена в ходе исполнения областного бюджета в 2025 году.

Прошу направить в адрес Министерства Ваши предложения о возможности заключения муниципальных контрактов на отдельные виды работ, а также график контрактации.

Первый заместитель
министра строительства
Иркутской области

А.А. Емельюков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
2F592117F3BD06E4FGA639BDEB7F2DEF
Владелец Емельюков Алексей Александрович
Действителен с 13.06.2024 по 06.09.2025

