

АКТ

на ограничение грузоподъемности
ледовой переправы через р. Витим автодороги Бодайбо-Мама
(участок Бодайбо-Мамакан), протяженностью 733 м.п.

г.Бодайбо

«30» марта 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель: Граббэ Э.В. – начальник Бодайбинского отдела
по инспектированию автодорог ОГКУ «Дирекция автодорог»

Члены

комиссии: Исполатов П.В. – директор филиала «Бодайбинский»
АО «ДСИО»

Произвела визуальное обследование и замеры автодороги Бодайбо-Мама
км 12 (участок Бодайбо-Мамакан), протяженностью 357м.п.+ 376 м.п.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. В связи с оттепелью, рыхлой структурой льда и скоплением воды на проезжей части ледовой переправы Бодайбо – Мамакан км 12 понизить грузоподъемность ледовой переправы до 15 т.
2. Производить замеры толщины льда еженедельно.

Председатель

комиссии:



Э.В.Граббэ

Члены комиссии:



П.В.Исполатов

АКТ
КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ

через р. Витим автодороги Бодайбо-Мама (участок Бодайбо-Мамакан),
протяжённостью 733м.п.

(наименование водосма)

« 30 » марта 20 26 г.

Комиссия в составе: Начальника Бодайбинского отдела по инспектированию автодорог
ОГКУ «Дирекция автодорог» - Э.В.Граббэ

Директор филиала «Бодайбинский» АО ДСИО - П.В.Исполатов

Провела контрольную проверку грузоподъемности полосы ледовой переправы через
р.Витим на участке Бодайбо-Мамакан, и установила:

1. Дата проверки переправы « 30 » марта 20 26 г.

Расстояние до левого берега, п.Мамакан	40	80	120	140	200	260	360
Толщина естественного льда, м:	1,30	1,30	1,50	1,40	1,40	1,20	1,10
прозрачного	0,30	0,40	0,50	0,30	0,40	0,30	0,30
мутного	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	0,90	0,80
снегового	0	0	0	0	0	0	0
Глубина реки (от верхней поверхности льда), $h_{\text{вод}}$, м	2,4	3,2	3,6	2,6	3,1	2,8	2,2

2. Выборочно по замерам комиссии

3. Средняя температура воздуха за трое последних суток

$$T_{\text{ср}} = (t_1 + t_2 + t_3) / 3 = (7+4+3) / 3 = 5$$

4. Выводы комиссии: Провоз общей массой 15 т допускается
(наименование груза)

без (без, после) дополнительного усиления ледовой переправы.

Срок действия выводов 5 дней.

Подписи:

Начальник Бодайбинского отдела по
инспектированию автодорог ОГКУ
«Дирекция автодорог»

Э.В.Граббэ

Директор филиала «Бодайбинский» АО
ДСИО

П.В.Исполатов